

Roma Capitale **Municipio I**

Localizzazione

Via Marsala n.8 00185 Roma (RM)

Estremi catastali

Foglio 474 P.lla 392

Oggetto:

CRONOPROGRAMMA

Committente



Progettista e Direttore dei Lavori

Arch. MENDICINO Gennaro Firmato Digitalmente

Data di Trasmissione	Revisione
26.04.2024	00.2024

Edificio sito in Via Marsala, 8, 00185 Roma RM	MONTAGGIO PONTEGGIO	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FACCIATE LAVORAZIONI FACCIATE SMONTAC PONTEG														MONTAGGIO PONTEGGIO																
			Mese 1			Mese 2			ı	Mese 3	Mese 4					Mes	se 5	5 M					Mese 7				Mese 8					
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FACCIATE		settimana 1 settimana 2	settimana 3	nana	settimana 6	settimana 7 settimana 8	ana	settimana 10	settimana 11	settimana 12		settimana 14 settimana 15	settimana 16	settimana 17	settimana 18	settimana 19	settimana 20	settimana 22	settimana 23	settimana 24	settimana 25	settimana 26	settimana 27	settimana 28	settimana 29	settimana 30 settimana 31	settimana 32	settimana 33	settimana 34	settimana 35	settimana 36	
Impianto del cantiere : Opere provvisionali 18																																
1 MONTAGGIO PONTEGGIO																																
2 PASSAGGI																																
3 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE																																
4 SEGNALAZIONI																																
5 RECINZIONI																																
6 MONTAGGIO RETI E TELI																																
	ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: 8 MESI																															
TOT. GIONI 240		LAVORAZIONI: 8 MESI																														
Interventi sulle facciate 125																																
7 RIMOZIONE DEI DEPOSITI SUPERFICIALI COERENTI, INCOERENTI, CONCREZIONI E INCROSTAZIONI SUI PROSPETTI 30																																
BUSSATURA DELLE LASTRE DI TRAVERTINO, RIMOZIONE DELLE LASTRE DANNEGGIATI E, POSA IN OPERA DELLE NUOVE LASTRE.																																
9 FISSAGGIO DELLE LASTRE DI TRAVERTINO 30																																
10 PULIZIA DEI RIVESTIMENTI IN TRAVERTINO. 25																																
TRATTAMENTO PROTETTIVO FINALE 20																																
<u>Lavori di ripristino superfici metalliche</u> 115																																
RIMOZIONE DELLE OPERE IN METALLO SUI PROSPETTI VIA SOLFERINO VIA MARSALA.																																
POSA IN OPERA OPERE IN METALLO SUI PROSPETTI VIA SOLFERINO VIA MARSALA.																																
14 POSA IN OPERA PENSILINA VIA MARSALA 15																																
15 POSA IN OPERA PENSILINA COPERTURA 25																																
16 POSA IN OPERA CORRIMANO VIA SOLFERINO 15																																
Smontaggio cantiere																																
23 SMONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI 10																																